

## Contrôle chantier de désamiantage

Chantier: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Personnel qualifié: \_\_\_\_\_

Travaux exécutés: \_\_\_\_\_

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constataion	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
<b>Exigences envers l'entreprise de désamiantage</b>	7.1							
<b>Reconnaissance</b>		L'entreprise est-elle reconnue par la Suva?						
<b>Spécialistes</b>	7.1.1	Le personnel qualifié est-il reconnu?						
<b>Equipements de travail</b>	7.1.2	Les équipements de travail nécessaires sont-ils disponibles?						
		Ces équipements sont-ils dans un état irréprochable?						
		La preuve de la maintenance peut-elle être fournie?						
<b>Prévention en médecine du travail</b>	7.1.4	Tous les travailleurs sont-ils annoncés à la Suva pour la prévention en médecine du travail?						
<b>Information, instruction et formation</b>	7.2							
		Les travailleurs bénéficient-ils d'une instruction?						
		L'âge minimal de 18 ans est-il respecté?						
		Une liste des travailleurs est-elle disponible?						

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constatation	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
<b>Planification du travail, déclaration obligatoire</b>	7.3							
		Le chantier a-t-il été annoncé de façon conforme?						
		Un plan de travail est-il disponible?						
		Les risques spécifiques à ce chantier ont-ils été déterminés?						
<b>Exécution du désamiantage</b>	7.4							
<b>Personnel qualifié</b>	7.4.1	Le chantier est-il surveillé par une personne qualifiée, et celle-ci est-elle présente en permanence?	7.4.1					
<b>Prévention de la libération de fibres, élimination contrôlée par voie humide</b>	7.4.1	Des mesures appropriées (humectage, aspiration à la source) sont-elles prises pour réduire autant que possible la libération de fibres?						
<b>Décontamination</b>	7.4.1	Une décontamination complète est-elle effectuée lors de chaque sortie de la zone d'assainissement?						
<b>Protection des voies respiratoires</b>	7.4.2	La protection des voies respiratoires est-elle adaptée aux dangers?						
		Des appareils à air frais sont-ils utilisés d'une manière générale?						

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constatation	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
		Un temps maximal d'intervention de 6 h par jour est-il respecté?						
		Les travailleurs sont-ils rasés?						
		Les masques de protection nécessaires sont-ils portés dans la zone de désamiantage?						
		Le cas échéant, l'air frais provenant de l'extérieur est-il filtré?						
		Des masques de protection respiratoire et des combinaisons de protection sont-ils disponibles pour les visiteurs?						
<b>Combinaisons de protection</b>	7.4.3	Les combinaisons de protection de la catégorie 3, type 5/6, sont-elles portées de façon correcte?						
		Tous les travailleurs portent-ils une combinaison de protection dans la zone?						
<b>Zone à désamianter</b>	7.4.4	La zone à désamianter est-elle confinée?						
		La configuration de la zone est-elle conforme à l'état de la technique (densité, stabilité, etc.)?						
		Le mobilier a-t-il été retiré de la zone?						

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constatation	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
		Les équipements fixes et les surfaces rugueuses ont-ils été couverts de feuilles de plastique lavables?						
		Un signal interdit-il l'accès à la zone?						
<b>Sas de décontamination</b>	7.4.5	Un sas pour personnes a-t-il été aménagé entre la zone à désamianter et l'environnement immédiat?						
		La douche est-elle raccordée et en état de fonctionner (avec eau chaude)?						
		Un sas est-il aménagé pour le matériel?						
		L'eau d'écoulement de la douche est-elle filtrée avant son arrivée dans la canalisation?						
		Un taux de dix renouvellements d'air par heure est-il atteint dans le sas?						
<b>Dépression</b>	7.4.6	Durant les travaux, une différence de pression d'air d'au moins 20 pascals est-elle maintenue dans la zone?						
		La valeur de dépression est-elle consignée en continu?						

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constatation	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
		Le déclencheur automatique de l'alarme acoustique ou optique fonctionne-t-il?						
<b>Aération</b>	7.4.7	Le taux de 6 à 8 renouvellements d'air par heure est-il respecté?						
		L'air épuré est-il évacué vers l'extérieur? Si tel n'est pas le cas, l'efficacité des filtres de l'appareil de dépression est-elle établie?						
		Les ouvertures d'aération sont-elles réalisées dans les règles de l'art?						
<b>Gestion des déchets d'amiante</b>	7.4.8	Les déchets sont-ils placés dans des sacs en plastique indéchirables et hermétiques à la poussière?						
		Les sacs sont-ils marqués conformément à leur contenu?						
		Les sacs sont-ils entreposés à l'extérieur de la zone, dans des conteneurs verrouillés?						
<b>Levée des mesures de sécurité</b>	7.4.11	Des restes de matériaux amiantés sont-ils encore visibles dans la zone assainie après le nettoyage final?						

Point à contrôler	Dir.	Question	Dir.	Constatation	Critères remplis?		Mesure d'amélioration	Délai
					Oui	Non		
		La mesure finale VDI est-elle réalisée de façon conforme (par qui?)?						
<b>Mesures d'urgence</b>	7.5							
		Les situations d'urgence sont-elles réglées dans le plan de travail?						
		Les collaborateurs sont-ils instruits en la matière?						
<b>Travaux de faible étendue</b>	7.6							
		Les mesures nécessaires sont-elles prises pour des travaux de moindre importance?						



L'inobservance de l'un de ces critères est considérée comme une infraction grave aux conditions de reconnaissance et entraîne une nouvelle étape dans la procédure de retrait.

Appréciation globale pour la reconnaissance:

1. Audit dans l'entreprise
2. Contrôle d'un chantier de désamiantage

MSTT Appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

EPI Equipement de protection individuelle

Dir. Directive

IAT Installations et appareils techniques