

Kontrolle Sanierungsbaustelle

Baustelle: _____
 Datum: _____
 Fachkraft: _____
 Ausgeführte Arbeiten: _____

| Kontrollpunkt | RL | Frage | RL | Feststellung | Erfüllt? | | Verbesserungsmassnahme | Termin |
|---|-------|--|----|--------------|----------|---|------------------------|--------|
| | | | | | J | N | | |
| Anforderungen an Sanierungsfirma | 7.1 | | | | | | | |
| Anerkennung | | Ist die Firma von der Suva anerkannt? | | | | | | |
| Spezialisten | 7.1.1 | Ist die Fachkraft anerkannt? | | | | | | |
| Arbeitsmittel | 7.1.2 | Sind die notwendigen Arbeitsmittel vorhanden? | | | | | | |
| | | Sind diese in einem einwandfreien Zustand? | | | | | | |
| | | Liegt der Nachweis der Instandhaltung vor? | | | | | | |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge | 7.1.4 | Sind alle AN bei der Suva für die arbeitsmedizinische Vorsorge angemeldet? | | | | | | |
| Information, Anleitung, Ausbildung | 7.2 | | | | | | | |
| | | Sind die AN instruiert? | | | | | | |
| | | Wird das Mindestalter von 18 Jahren eingehalten? | | | | | | |
| | | Liegt eine Liste der AN vor? | | | | | | |
| Arbeitsplanung, Meldepflicht | 7.3 | | | | | | | |
| | | Ist die Baustelle ordentlich gemeldet? | | | | | | |
| | | Liegt ein Arbeitsplan vor? | | | | | | |
| | | Wurden die baustellenspezifischen Gefährdungen erfasst? | | | | | | |
| Durchführung der Sanierung | 7.4 | | | | | | | |

| Kontrollpunkt | RL | Frage | RL | Feststellung | Erfüllt? | Verbesserungsmassnahme | Termin |
|--|-------|--|-------|--------------|----------|------------------------|--------|
| Fachkraft | 7.4.1 | Wird die Baustelle durch eine Fachkraft überwacht und ist diese dauernd vor Ort? | 7.4.1 | | | | |
| Vermeidung der Faserfreisetzung, kontrollierte Nassentfernung | 7.4.1 | Wird durch geeignete Massnahmen (Benetzen, Absaugen, direktes Auffangen des Asbests) die Faserfreisetzung tief gehalten? | | | | | |
| Dekontamination | 7.4.1 | Erfolgt beim Verlassen der Zone jeweils eine vollständige Dekontamination? | | | | | |
| Atemschutz | 7.4.2 | Entspricht der Atemschutz der Gefährdung? | | | | | |
| | | Werden grundsätzlich Frischluftgeräte eingesetzt? | | | | | |
| | | Wird die maximale Einsatzzeit von 6 h pro Tag eingehalten? | | | | | |
| | | Sind die AN rasiert? | | | | | |
| | | Werden in der Sanierungszone die erforderlichen Schutzmasken getragen? | | | | | |
| | | Wird bei Frischluftzufuhr von aussen die Luft filtriert? | | | | | |
| | | Stehen für Besucher Atemschutz und Schutzanzüge zur Verfügung? | | | | | |
| Schutzanzüge | 7.4.3 | Werden Schutzanzüge der Kat. 3 Typ 5/6 richtig getragen? | | | | | |
| | | Tragen alle AN in der Zone Schutzanzüge? | | | | | |
| Sanierungszone | 7.4.4 | Ist eine räumlich abgetrennte Sanierungszone vorhanden? | | | | | |

| Kontrollpunkt | RL | Frage | RL | Feststellung | Erfüllt? | Verbesserungsmassnahme | Termin |
|---------------------------------|-------|--|----|--------------|----------|------------------------|--------|
| | | Entspricht die Ausbildung der Zone dem Stand der Technik (Dichtigkeit, Stabilität usw.)? | | | | | |
| | | Wurde das Mobiliar aus der Zone entfernt? | | | | | |
| | | Wurden die fest installierten Einrichtungen und die rauen Oberflächen mit abwaschbaren Kunststofffolien abgedeckt? | | | | | |
| | | Ist die Zone mit einem Zutrittsverbot gekennzeichnet? | | | | | |
| Dekontaminationsschleuse | 7.4.5 | Wurde zwischen Sanierungszone und angrenzender Umgebung eine Schleuse für Personen eingerichtet? | | | | | |
| | | Ist die Dusche funktionsfähig angeschlossen (mit Warmwasser)? | | | | | |
| | | Ist eine Schleuse für das Material eingerichtet? | | | | | |
| | | Wird das Abwasser der Dusche vor Einleitung in die Kanalisation filtriert? | | | | | |
| | | Wird in den Schleusen eine Lüftungsrate von 10 Luftwechseln pro Stunde erreicht? | | | | | |
| Unterdruck | 7.4.6 | Wird in der Zone während der Arbeit die Luftdruckdifferenz von mindestens 20 Pascal eingehalten? | | | | | |
| | | Wird der Unterdruck protokolliert? | | | | | |

| Kontrollpunkt | RL | Frage | RL | Feststellung | Erfüllt? | Verbesserungsmassnahme | Termin |
|---------------------------------------|--------|---|----|--------------|----------|------------------------|--------|
| | | Funktioniert die automatische akustische oder optische Alarmauslösung? | | | | | |
| Lüftung | 7.4.7 | Wird die Lüftungsrate von 6 bis 8 Luftwechseln pro Stunde eingehalten? | | | | | |
| | | Wird die Abluft direkt ins Freie geleitet? Wird, wenn dies nicht der Fall ist, die Wirksamkeit der Filter des Unterdruckgeräts nachgewiesen? | | | | | |
| | | Sind die Zuluftöffnungen fachgerecht ausgeführt? | | | | | |
| Umgang mit Asbestabfällen | 7.4.8 | Werden die Abfälle in reissfeste Plastiksäcke, die luftdicht verschlossen sind, verpackt? | | | | | |
| | | Sind die Säcke gekennzeichnet? | | | | | |
| | | Werden die Säcke ausserhalb der Zone in verschlossenen Behältern zwischengelagert? | | | | | |
| Aufhebung der Schutzmassnahmen | 7.4.11 | Sind in der Sanierungszone nach der Schlussreinigung noch Reste von asbesthaltigem Material sichtbar? | | | | | |
| | | Wird die VDI-Schlussmessung ordentlich durchgeführt (durch wen?)? | | | | | |
| Notfallmassnahmen | 7.5 | | | | | | |
| | | Ist der Notfall im Arbeitsplan geregelt? | | | | | |
| | | Sind die MA instruiert? | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Arbeiten geringen Umfangs | 7.6 | | | | | | |
| | | Werden die für Arbeiten geringen Umfangs notwendigen Massnahmen getroffen? | | | | | |



Kriterien, deren Nichterfüllen als grober Verstoss gegen die Anerkennungsbedingungen gilt, was zu einem nächsten Schritt im Verfahren für den Entzug der Anerkennung führt.

Gesamtbeurteilung für die Anerkennung:

1. **Audit im Betrieb**
2. **Kontrolle einer Sanierungsbaustelle**

- AM **Arbeitsmittel**
- AN **Arbeitnehmer (oder: Arbeitnehmende)**
- ASA **Spezialisten der Arbeitssicherheit**
- MA **Mitarbeiter (oder: Mitarbeitende)**
- PSA **Persönliche Schutzausrüstung**
- RL **Richtlinie**
- SiBe **Sicherheitsbeauftragte (oder: Sicherheitsbeauftragter)**
- TEG **Technische Einrichtungen und Geräte**